

Protokół kontroli nr 2 /2025
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kołobrzegu.

Termin kontroli: 17 marca- 31 marca 2025 roku

Zespół kontrolny w składzie: 1. Wioletta Dymecka

2. Mirosław Dziewiałowicz.

Komisja Rewizyjna działając na podstawie zapisów Statutu, planu pracy na rok 2025 oraz upoważnień przeprowadziła kontrolę Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu.

Przedmiot kontroli:

Kontrola Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu w zakresie inwestycji drogowych w latach 2023-2024.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielała:

1. **Magdalena Dąbrówka** – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:


Zarząd Dróg Powiatowych; ul.Gryfitów 8; 78-100 Kołobrzeg

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono co następuje:

1. W roku **2023** wykonano **10** inwestycji , **10** dokumentacji projektowych i złożono **10** wniosków o dofinansowanie (wykaz w załączniku nr 1)
2. W roku **2024** wykonano **8** inwestycji, **1** dokumentację projektową i złożono **3** wnioski o dofinansowanie (wykaz w załączniku nr 2)
3. Zespół kontrolny zapoznał się szczegółowo z dokumentacjami 2 inwestycji :

a/ z roku **2023** Budowa ścieżki rowerowej na ul. Grzybowskiej w Kołobrzegu

b/ z roku **2024** Rozbudowa drogi powiatowej – ulicy Jedności Narodowej w miejscowości Kołobrzeg.



Ad.a/ Podczas kontroli pracownicy merytoryczni przedłożyli komplet dokumentacji przetargowej wraz z umową oraz dokumentacją z realizacji całej inwestycji . Zadanie objęte kontrolą było wykonywane przez firmę PRIN z Grzybowa , wyłonioną w drodze przetargu. Finansowane inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków budżetu powiatu. Całkowita wartość inwestycji 2 950 084,74zł (nadzór 27 000zł), wykonana w 175 dni (23.02.2024r).

Wszystkie przedłożone dokumenty były wzorcowo posegregowane, przejrzyste, wraz z potwierdzeniami elektronicznymi. Protokoły z rad budowy, które były ewentualną podstawą prac dodatkowych, szczegółowo, rzetelnie opisane i podpisane przez strony.

Wartość przetargowa : 2 950 084,74 zł

Wartość ostateczna: 2 950 084,74 zł

Ad.b/ Zespół kontrolny zapoznał się szczegółowo z dokumentacją przetargową i z dokumentami przebiegu realizacji drugiej kontrolowanej inwestycji . Tutaj finansowanie było z 3 źródeł tj. budżetu powiatu, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz MWiK Kołobrzeg. Finansowanie: z budżetu powiatu 5 130 270,26zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 4 313 171,79zł i ze środków MWiK 1 087 051,33zł. Inwestycja zakończona 5.06.2024r (pierwotny termin 5.05.2024r). W przypadku tej inwestycji również dokumentacja nie budziła najmniejszych zastrzeżeń.

Wartość przetargowa: 8 728 546,85 zł (bez MWiK)

Wartość ostateczna: 9 359 832,05 zł (bez MWiK)

4. Zaznaczyć należy, że każdy dodatkowy zakres robót jest najpierw kosztorysowany, a następnie przedkładany do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu.
5. Podczas kontroli zespół kontrolny zapoznał się również z trwającą inwestycją – Budową Wydziału Komunikacji, strukturą organizacyjną jednostki oraz bieżącymi pracami remontowymi dróg oraz innymi zadaniami Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu.
6. Ponadto Pani Dyrektor Dróg Powiatowych przekazała zespołowi kontrolnemu informacje na temat planowanej inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej ul. A. Fredry w Kołobrzegu w zakresie budowy drogi pieszo rowerowej”
7. W roku 2024 wykonano zdecydowanie mniej dokumentacji projektowych niż w roku 2023 oraz zdecydowanie mniej wniosków o dofinansowanie. Przyczyną tego był fakt , że w roku 2024 ZDP mógł ubiegać się tylko o trzy dofinansowania z funduszy zewnętrznych. Niestety z uwagi na powódź dwa wnioski zostały odrzucone (brak

funduszy) a jeden z RFRD na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3336 Z Gościno-Gościno Dwór (ul. IV Dywizji Wojska Polskiego w Gościnie) znajduje się na liście rezerwowej".

Wnioski :

Zespół kontrolny nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w zakresie proceduralnych realizowanych inwestycji realizowanych przez ZDP w Kołobrzegu w latach 2023-2024

Zespół kontrolny : Wioletta Dymecka

Mirosław Dziewiałtowicz

DYREKTOR

**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w Kołobrzegu**

Akceptuję protokół **Magdalena Nabrówka**

ul. Gryfitów 8, tel. 94 352 88 10
78-100 KOŁOBRZEG

Podpis kierownika jednostki

INWESTCJE REALIZOWANE W 2023 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	wykonawca	dofinansowanie	wartość	Uwagi/ termin wykonania
1.	Budowa ul. Wyzwolenia w Dźwirzynie	STRABAG	Polski Ład 14 250 000 Gmina Kołobrzeg 720 000 000	16 303 533,97 zł Nadzór 72 000,00 zł Waloryzacja 92 867,84 zł Tablice informacyjne 4 797,00 zł Roboty dodatkowe 439 011,07 zł	400 dni/ zadanie realizowane do końca 2023r. 12.2023 21.11 ODBIÓR ZREALIZOWANE
2.	Wykonanie warstw bitumicznych na drodze powiatowej nr 3348 Z ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego w Kołobrzegu	POLDRÓG	Budżet Powiatu	930 000,00 zł Nadzór 10 000,00 zł	40 dni 12.04.2023 ZREALIZOWANE
3.	Przebudowa ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu	STRABAG	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Budżet Powiatu	8 728 546,85 zł Nadzór 75 000,00 zł Zieleń 8 610,00 zł	250 dni 05.05.2024
4.	Budowa ścieżki rowerowej na ul. Grzybowskiej w Kołobrzegu	PRIN	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Budżet Powiatu	2 950 084,74zł Nadzór 27 000,00 zł	175 dni 23.02.2024
5.	Budowa ścieżki rowerowej w Kukinii i Dygowo-Stojkowo				
5a.	Rozbudowa drogi powiatowej polegające na budowie ciągu rowerowego w m. Kukinka	DOMAR	Gmina Ustronie Morskie	7 024 788,57	Realizuje w całości Gmina 09.2023 ZREALIZOWANE
5b.	Budowa drogi rowerowej na odcinku Kukinia-Dygowo	DOMAR	Gmina Ustronie Morskie Gmina Dygowo		Realizuje w całości Gmina ZREALIZOWANE
5c.	Budowa drogi rowerowej na odcinku Kukinia-	DOMAR	Gmina Ustronie		Realizuje w całości

	Rusowo		Morskie		Gmina kwiecień 2024
6.	Wykonanie warstw bitumicznych na drodze powiatowej nr 3324 Z Włóscibórz-Wietszyno i nr 3335 Z „Aleja Dębowa”	-	-	-	Wniosek złożony do Lasów Państwowych NIE OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIA
7.	Wykonanie warstw bitumicznych na drodze powiatowej nr 3317 Z Ząbrowo-Ołężna-Charzyno	POLDRÓG	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Budżet Powiatu	1 949 000,00 zł Nadzór 11 500,00 zł	Wniosek złożony do ZUW Termin 22.12.2023
8.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Rościcino-Rzesznikowo na odcinku od Osiedla Villa Park do miejscowości Charzyno				Wniosek złożony do ZUW
9.	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu	-	-	-	Wniosek złożony do ZUW NIE OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIA
10.	Budowa chodnika w Starym Borku	DOMAR	Gmina Kołobrzeg	700 000,00 zł+260 00 zł 945 000 + nadzór 15 000	120 dni 07.12.2023 ZREALIZOWANE

DOKUMENTACJE PROJEKTOWE REALIZOWANE W 2023




Lp.	Nazwa inwestycji	wykonawca	wartość	termin	uwagi
1.	Przebudowa ul. Starynowskiej w Kołobrzegu	Drogowa Pracownia Projektowa Krzysztof Orzechowski, ul. Sasank 6, Koszalin	147 600	09.06.2023	Środki niewygasające ZREALIZOWANE
2.	Przebudowa ul. Sienkiewicza w Kołobrzegu	VIA Projekt sp.z.o.o. Ul. Piskorskiego 21 Szczecin	116 235	09.06.2023	Środki niewygasające ZREALIZOWANE
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3324 Z Sianożęty-Kukinia	Autorska Pracownia Projektowa Bartosz Sontowski Ul. Wierzbowa 8, Koszalin	196 431	09.06.2023	Środki niewygasające ZREALIZOWANE
4.	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu	Andrzej Niewiński ELEKTRODAN Ul. Rubinowa 26, 78-100 Kołobrzeg	12 054	30.07.2023	Wniosek złożony do ZUW nie otrzymał dofinansowania
5.	Budowa zatoki autobusowej przy ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu	Drogowa Pracownia Projektowa Krzysztof Orzechowski, ul. Sasank 6, Koszalin	24 600	30.09.2023	W całości finansuje Miasto Kołobrzeg ZREALIZOWANE
6.	Budowa ciągu pieszo -rowerowego na ul. Mazowieckiej w Kołobrzegu	Autorska Pracownia Projektowa Bartosz Sontowski Ul. Wierzbowa 8, Koszalin	75 000	30.10.2023	ZREALIZOWANE
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3336 Z Gościno-Gościno Dwór (ul. IV Dywizji Wojska Polskiego w Gościnie)	Autorska Pracownia Projektowa Bartosz Sontowski Ul. Wierzbowa 8, Koszalin	98 000	20.11.2023	ZREALIZOWANE
8.	Wykonanie nowych nawierzchni na drodze nr 3317 Z Niemierze-Charzyno	Autorska Pracownia Projektowa Bartosz	43 050	20.12.2023	ZREALIZOWANE

		Sontowski Ul. Wierzbowa 8, Koszalin			
9.	Wykonanie nowych nawierzchni na drodze 3316 Z Byszewo - Niemierze	Autorska Pracownia Projektowa Bartosz Sontowski Ul. Wierzbowa 8, Koszalin	49 200	20.12.2023	ZREALIZOWANE
10.	Wykonanie nowych nawierzchni na drodze nr 3315 Z Jarkowo-Gorawino	Autorska Pracownia Projektowa Bartosz Sontowski Ul. Wierzbowa 8, Koszalin	47 970	20.12.2023	ZREALIZOWANE

WNIOSKI ZŁOŻONE DO DOFINANSOWANIA

Lp.	Nazwa inwestycji	Instytucja finansująca	wartość	Kwota wnioskowana	uwagi
1.	Wykonanie warstw bitumicznych na drodze powiatowej nr 3317 Z Ząbrowo-Ołuzna-Charzyno	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Budżet Powiatu	1 752 050,77	876 025,38	
2.	Wykonanie warstw bitumicznych na drodze powiatowej nr 3324 Z Włóścibórz-Wietszyno i nr 3335 Z „Aleja Dębowa	Lasy Państwowe Budżet Powiatu	3 000 000	2 800 325	Nie otrzymał dofinansowania
3.	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu	ZUW	110 000	100 000	Nie otrzymał dofinansowania



4.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Rościcino-Rzesznikowo na odcinku od Osiedla Villa Park do miejscowości Charzyno	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Budżet Powiatu	1 385 608,52	692 804 otrzymał dofinansowanie w kwocie 1 108 486,82 zł	
5.	Budowa ronda na ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Budżet Powiatu	2 085 569,82	1 042 784,91	
6.	Wykonanie nowych nawierzchni na drogach powiatowych powiatu kołobrzесьkiego: Niemierze-Charzyno, Byszewo-Niemierze, Jarkowo-Gorawino.	POLSKI ŁAD(PGR)	8 000 000,00	7 840 000	Nie otrzymał dofinansowania
7.	Budowa ciągu pieszo -rowerowego na ul. Mazowieckiej w Kołobrzegu	ZIT	4 500 000	4 500 000	
8.	Budowa drogi rowerowej i drogi dla pieszych na ul. A. Fredry w Kołobrzegu	ZIT			
9.	Budowa chodnika w Świelubiu	Polski Ład	1 700 000		Nie otrzymał dofinansowania
10.	Przebudowa ul. Starynowskiej w Kołobrzegu	Polski Ład	13 000 000		Nie otrzymał dofinansowania



INWESTYCJE 2024

Lp.	Nazwa inwestycji	wykonawca	dofinansowanie	wartość	Uwagi/termin wykonania
1.	Budowa ścieżki rowerowej na ul. Grzybowskiej w Kołobrzegu	PRIN	Budżet Powiatu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	r.b. 2 950 084,74 nadzór 27 000,00 ŁĄCZNIE 2 977 084,74	175 dni 23.02.2024
2.	Rozbudowa drogi powiatowej – ulicy Jedności Narodowej w miejscowości Kołobrzeg	STRABAG	Budżet Powiatu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg MWIK	r. bud. 8 728 546,85 nadzór 75 000,00 zieleni 8 610,00 MWIK 1 087 051,33 r.dod. 631 285,20 ŁĄCZNIE BEZ MWIK 9 443 442,05 zł	250 dni Maj 2024 05.05.2024 Wydłużony do 05.06.2024
3.	Wykonanie warstw bitumicznych na drodze powiatowej nr 3317 Z Ząbrowo-Ołężna-Charzyno	POLDRÓG	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku Państwowe Budżet Powiatu	r.b. 1 949 000,00 nadzór 11 500,00 tablica 2 228,76 ŁĄCZNIE 1 962 728,76	50 dni Grudzień 2023 wydłużony 30.04.2024
4.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Rościęcino-Rzesznikowo na odcinku od Osiedla Villa Park do miejscowości Charzyno	ARDEN	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Budżet Powiatu	r.b. 1 338 620,32 nadzór 18 000,00 ŁĄCZNIE 1 356 620,32	140 dni 30.04.2024
5.	Budowa ronda na ul. 6 Dywizji	STRABAG	Rządowy Fundusz	r.b. 1 890 244,96	260 dni

	Piechoty w Kołobrzegu		Rozwoju Dróg Budżet Powiatu	nadzór 49 000,00 zielen 7 380,00 r.dod. 35 000,00 ŁĄCZNIE 1 981 624,96	25.10.2024
6.	Budowa zatoki autobusowej na ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu	PRIN	Budżet Miasta Kołobrzeg Budżet Powiatu	r.b. 305 182,94 nadzór 8 500,00 ŁĄCZNIE 313 682,94	90 dni 13.08.2024

INWESTYCJE REALIZOWANE I FINANSOWANE W CAŁOŚCI Z BUDŻETU

GMINY USTRONIE MORSKIE

Lp.	Nazwa inwestycji	wykonawca	dofinansowanie	wartość	termin	uwagi
1.	Budowa drogi rowerowej na odcinku Kukinia-Rusowo praz w miejscowości Rusowo	DOMAR	Gmina Ustronie Morskie	4 155 911,43	kwiecień 2024 wydłużony czerwiec 2024	ZAKOŃCZONE

INWESTYCJE REALIZOWANE I FINANSOWANE W CAŁOŚCI Z BUDŻETU

GMINY GOŚCINO

Lp.	Nazwa inwestycji	wykonawca	dofinansowanie	wartość	termin	uwagi
1.	Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3300 Z w miejscowości Mołtowo	Gmina Gościno	Gmina Gościno	29 000,00	Grudzień 2024	

WNIOSKI ZŁOŻONE DO DOFINANSOWANIA

Lp.	Nazwa inwestycji	Instytucja finansująca	wartość	termin	Kwota wnioskowana	uwagi
1.	Wykonanie warstw bitumicznych na drodze powiatowej nr 3324 Z Włóscibórz-Wietszyno i nr 3335 Z „Aleja Dębowa	Lasy Państwowe Budżet Powiatu	3 200 000,00	Grudzień 2024	2 800 000 400 000	NIE UZYSKAŁ DOFINANSOWANIA Wniosek złożony ponownie w sierpniu NIE UZYSKAŁ DOFINANSOWANIA
2.	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu	ZUW Budżet Powiatu	130 000	Listopad 2024	100 000 30 000	NIE UZYSKAŁ DOFINANSOWANIA
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3336 Z Gościno-Gościno Dwór (ul. IV Dywizji Wojska Polskiego w Gościnie)	ZUW Budżet Powiatu	6 146 531,39	Listopad 2025	3 073 265,69 3 073 265,70	Wniosek znajduje się na liście rezerwowej

DOKUMENTACJE PROJEKTOWE REALIZOWANE W 2024

Lp.	Nazwa inwestycji	wykonawca	wartość	termin	uwagi
1.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. A. Fredry w Kołobrzegu	Drogowa Pracownia Projektowa Krzysztof Orzechowski, ul. Sasanek 6, Koszalin	92 250	30.10.2024 wydłużony 25.11.2024r.	

